



KANONIKUS KIR REALSCHULE + FOS MIT INTERIM

Neubau & Sanierung FOS, Interimsschule und Interimssporthalle

LEISTUNGSPHASE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B |

REALSCHULE +, VIERGESCHOSSIG MIT MENSA UND ZWEIFELDSPORTHALLE

NACH ABRISS VON SCHULGEBÄUDE A UND SPORTHALLE WIRD AN GLEICHEM STANDORT EIN VIERGESCHOSSIGES SCHULGEBÄUDE MIT ZWEIFELDSPORTHALLE ERRICHTET. WÄHREND DER BAUPHASE ERFOLGT DER SCHULBETRIEB IM SCHULGEBÄUDE B, EINER NEUEN INTERIMS-SCHULE UND EINER INTERIMSSPORTHALLE, NACH DEM UMZUG IN DIE NEUEN GEBÄUDE WIRD DER INTERIMSSTANDORT ZURÜCKGEBAUT, DAS SCHULGEBÄUDE B WIRD ABGERISSEN UND DER SCHULHOF WIRD FERTIGGESTELLT.

ERRICHTET WIRD EINE FÜNFZÜGIGE REALSCHULE PLUS IM CLUSTERKONZEPT MIT FACHOBERSCHULE.

EG : VERWALTUNG, BIBLIOTHEK, LEHRKÜCHEN, MENSA, ZENTRALER TREPPENBEREICH, OG 1-3 : UNTERRICHTSEINHEITEN UM DIE INNENHÖFE HERUM, FACHRÄUME JEWEILS IM MITTLEREN BEREICH, UG : LÜFTUNGSZENTRALE SCHULGEBÄUDE, DACH : LÜFTUNG UND PV-ANLAGE

SPORTHALLE : ZWEIFELD-SPORTHALLE, SPORTHALLE ALS VERSAMMLUNGSSTÄTTE AUSGELEGT, LÜFTUNGSANLAGE IM AUßENBEREICH

STAND DER PROJEKTABWICKLUNG: LP 3 ZU 95% FERTIGGESTELLT, ABSTIMMUNG MIT DER ADD IST ERFOLGT , **AKTUELL VERZÖGERUNG WEGEN VARIANTENUNTERSUCHUNG ZUM INTERIMSSTANDORT**

- Eine finale Stellungnahme liegt noch nicht vor, da sich das Projekt derzeit in der Vorabstimmung befindet.
- Im Frühjahr wird ein Gutachter hinzugezogen.
- Die Ergebnisse werden voraussichtlich im 2. Quartal 2026 vorliegen.

