



IGS IV EUROPA MAINZ

Neubau, Sanierung, Erweiterung, Brandschutz

LEISTUNGSPHASE

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B |

PROJEKTLEITUNG

Gebäudewirtschaft Mainz

WAS WURDE BISHER GEBAUT: GEWÜNSCHTE **RAUMSTRUKTUR ZU DEM SCHULKONZEPT** DER IGS WIRD SEIT 02.2020 AUSGEFÜHRT. SCHLUSSRECHNUNGSPRÜFUNGEN LAUFEN NOCH BIS 2026.

-AUFGETEILT IN 5 TEILBAUABSCHNITTE IM **LAUFENDEN BETRIEB, MENSA-CONTAINER** MIT GANZTAGS-AUFENTHALTSRÄUMEN ERGÄNZT UND 2024 ZUR LEHRKÜCHE UMGEBAUT.

AKTUELLE BAUMAßNAHMEN:

GEBÄUDE B: ES WIRD ZURZEIT IM GEBÄUDE B ÜBERPRÜFT, OB DER BRANDSCHUTZ FÜR DIE FLÜCHTLINGSUNTERKUNFT IN AUSREICHENDER FORM VORHANDEN IST.

ANGESETZTE KOSTEN (2025): 50.000 €

AUSFÜHRUNG: 2026

GEBÄUDE A: FLACHDACHSANIERUNG MIT AUFSTELLUNG VON INTERIMSCONTAINERN AUFGRUND VON WASSERSCHÄDEN. ANGESETZTE KOSTEN (2025): 5,4 MIO. €

INTERIM KLASSE 10: ERRICHTUNG CONTAINERANLAGE ZUR UNTERBRINGUNG VON 2 KLASSEN BEFRISTET BIS 05.09.2026, ANGESETZTE KOSTEN: 100.000 €,

AUSFÜHRUNG: SOMMERFERIEN 2025, RÜCKBAU: SEPTEMBER 2026

MODULBAU: ERRICHTUNG EINER 4-GESCHOSSIGEN MODULANLAGE MIT AUßENANLAGE AUF DEM BENACHBARTEN PARKPLATZ DER STADTWERKE. FÜR NATURWISSENSCHAFTEN (PHYSIK UND CHEMIE) UND JAHRGANGSSTUFE 10, 11 UND 12 + 13.

ANGESETZTE KOSTEN (2025): 19.698.500 €, BAUBEGINN: JANUAR 2026

AUSFÜHRUNG MODULBAU: AUGUST 2026

KELLERSANIERUNG IM GEBÄUDE A: UMFASST ERRICHTUNG EINER ENTRAUCHUNGSANLAGE UND BRANDMELDEANLAGE, PLANUNGSBEGINN 2026, GESCHÄTZTE KOSTEN CA. 6,5 MIO. € (2026 – 2029)

