



GRUNDSCHULE HEINRICH MUMBÄCHER

Aufstockung bestehender Module für Klassen aus dem Teichbau / Dachsanierung

LEISTUNGSPHASE

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B |

PROJEKTLEITUNG

Gebäudewirtschaft Mainz

1) IM DEZEMBER 2025 ERFOLGTE DIE AUFSTOCKUNG DER BESTEHENDEN MODULE FÜR DIE KLASSEN AUS DEM TEICHBAU SOWIE DIE ERRICHTUNG ZUSÄTZLICHER CONTAINER IM SCHULHOF.

2) NACH LEERZUG DES TEICHBAUS FINDET EINE ZUSTANDSUNTERSUCHUNG STATT, DIE AUFSCHLUSS GEBEN SOLL ÜBER DIE ENTSCHEIDUNG DAS GEBÄUDE ZU SANIEREN (UND ERWEITERN) ODER ABZUREISEN UND EINEN ERSATZNEUBAU ZU ERRICHTEN.

2) PARALLEL DAZU WIRD DAS DACH DES GEBÄUDES AN DER HOCHSTRAßE UNTERSUCHT, DA EINE DACHERNEUERUNG NÖTIG IST. ZUDEM WIRD GEPRÜFT, OB DURCH DIESE DACHERNEUERUNG DIE UNTERBRINGUNG VON ZWEI KLASSEN ERMÖGLICHT WERDEN KANN.

